

Số: 83/BC-SNNPTNT

Kiên Giang, ngày 03 tháng 3 năm 2021

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện vốn đầu tư công đến 01/3/2021 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Vốn đầu tư công được giao đến thời điểm báo cáo là 543.230 triệu đồng. Khối lượng thực hiện lũy kế từ đầu năm đến 01/3/2021 được 8.363 triệu đồng đạt 1,5% kế hoạch năm và giá trị giải ngân lũy kế được 8.168 triệu đồng đạt 1,5% kế hoạch.

Trong đó:

+ Vốn ngân sách trung ương bố trí 383.000 triệu đồng: Giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân chưa có.

+ Vốn cân đối ngân sách địa phương: Giá trị khối lượng thực hiện được 8.363/160.230 triệu đồng, đạt 5,2% kế hoạch; Giá trị giải ngân được 8.168 /160.230 triệu đồng, đạt 5,1% kế hoạch.

- Ước khối lượng thực hiện đến 30/3/2021 là 114.500 triệu đồng đạt 21,1% kế hoạch năm và giá trị giải ngân được 114.500 triệu đồng đạt 21,1% kế hoạch.

**- Ước khối lượng thực hiện đến 31/12/2021 là 543.230/543.230 triệu đồng đạt 100% kế hoạch năm và giá trị giải ngân được 543.230/543.23 triệu đồng đạt 100% kế hoạch.**

*(Kèm theo phụ biểu báo cáo chi tiết tiến độ từng dự án)*

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công đến 01/3/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. /.

#### Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lưu: VT, qlxdct.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Dũng



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021**

(Kèm theo Báo cáo số: 83./BC-SNNPTNT ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Sở Nông nghiệp & PTNT Kiên Giang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT		KẾ HOẠCH 2021	ƯỚC KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN ĐẾN 01/3/2021				ƯỚC TH VÀ GIẢI NGÂN ĐẾN 01/3/2021				ƯỚC TH VÀ GIẢI NGÂN ĐẾN 31/12/2021				Ghi chú
			GIÁ TRỊ KLTH NGHIỆM THU	TỶ LỆ % KLTH SO VỚI KH	CẤP PHÁT	TỶ LỆ % KLTH SO VỚI CP	GIÁ TRỊ KLTH NGHIỆM THU	TỶ LỆ % KL THỰC HIỆN	CẤP PHÁT	TỶ LỆ % CẤP PHÁT	GIÁ TRỊ KLTH NGHIỆM THU	TỶ LỆ % KL THỰC HIỆN	CẤP PHÁT	TỶ LỆ % CẤP PHÁT	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>NGUỒN VỐN ĐTC ĐƯỢC GIAO</b>	543.230	8.363	1,5	8.168	1,5	114.500	21,1	114.500	21,1	543.230	100,0	543.230	100,0	
1	Nguồn vốn ngân sách Trung ương	383.000	0	0,0	0	0,0	94.500	24,7	94.500	24,7	383.000	100,0	383.000	100,0	
2	Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương	160.230	8.363	5,2	8.168	5,1	20.000	12,5	20.000	12,5	160.230	100,0	160.230	100,0	



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021**

(Kèm theo Báo cáo số: 83/BC-SNNPTNT ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Sở Nông nghiệp & PTNT Kiên Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	QĐ đầu tư được cấp có thẩm quyền giao KH các năm			Lấy kế từ khởi công đến 31/12/2020		Kế hoạch năm 2021	THTH từ đầu năm đến 01/3/2021		Tỷ lệ (%) thực hiện từ đầu năm đến 01/3/2021		Ước thực hiện từ đầu năm đến 30/4/2021		Ước tỷ lệ (%) thực hiện so với kế hoạch 30/4/2021		Ước thực hiện từ đầu năm đến 31/12/2021		Ước tỷ lệ (%) thực hiện so với kế hoạch 31/12/2021		TIẾN ĐỘ CHI TIẾT DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH
				Số quyết định; ngày, tháng, năm	TMDT		Khối lượng thực hiện	Giá trị cấp phát		Khối lượng thực hiện	Giá trị cấp phát	Khối lượng thực hiện	Giá trị cấp phát	Khối lượng thực hiện	Giá trị cấp phát	Khối lượng thực hiện	Giá trị cấp phát	Khối lượng thực hiện	Giá trị cấp phát	Khối lượng thực hiện	Giá trị cấp phát	
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW - DP																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	<b>TỔNG SỐ</b>								543.230	8.363	8.168	1,5	1,5	114.500	114.500	21,1	21,1	543.230	543.230	100,0	100,0	
	<b>VỐN TRUNG ƯƠNG</b>								383.000	-	-	0,0	0,0	94.500	94.500	24,7	24,7	383.000	383.000	100,0	100,0	
AA	NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC)								178.000	-	-	0,0	0,0	73.500	73.500	41,3	41,3	178.000	178.000	100,0	100,0	
A	DANH MỤC KẾ HOẠCH 2016-2020 CHUYỂN TIẾP THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025								178.000	-	-	0,0	0,0	73.500	73.500	41,3	41,3	178.000	178.000	100,0	100,0	
I	NGÀNH/LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ								178.000	-	-	0,0	0,0	73.500	73.500	41,3	41,3	178.000	178.000	100,0	100,0	
	Thực hiện dự án								178.000	-	-	0,0	0,0	73.500	73.500	41,3	41,3	178.000	178.000	100,0	100,0	
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021								75.000	-	-	0,0	0,0	13.500	13.500	18,0	18,0	75.000	75.000	100,0	100,0	
1	Hồ chứa nước Bãi Cây Mến, huyện Kiên Hải	KH	2017-2022	2281; 30/10/2017; 233; 29/01/2021	120.000	108.000	58.000	58.000	20.000			0,0	0,0			-	-	20.000	20.000	100,0	100,0	Đang triển khai thi công phần thân đập bê tông
2	Kè chống sạt lở khu vực Mũi Rảnh; huyện An Biên	AB	2018-2021	2430; 31/10/2018;	75.000		62.500	62.500	12.500			0,0	0,0			-	-	12.500	12.500	100,0	100,0	Đang triển khai thi công. Dự kiến trong quý II/2021 sẽ hoàn thành, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.
3	Dự án kè chống sạt lở bờ biển khu vực Hòn Quáo, huyện Hòn Đất	HD	2019-2021	759; 26/3/2020	100.000		80.000	80.000	20.000			0,0	0,0	1.500	1.500	7,5	7,5	20.000	20.000	100,0	100,0	Đang triển khai thi công. Dự kiến trong quý II/2021 sẽ hoàn thành, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.
4	Kè chống sạt lở khu vực Xẻo Nhau huyện An Minh	AM	2020-2024	1372; 15/6/2020	85.000		62.500	62.500	22.500			0,0	0,0	12.000	12.000	53,3	53,3	22.500	22.500	100,0	100,0	Đang triển khai thi công. Dự kiến trong quý II/2021 sẽ hoàn thành, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.
(2)	Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2021								103.000	-	-	0,0	0,0	60.000	60.000	58,3	58,3	103.000	103.000	100,0	100,0	
1	Dự án đầu tư xây dựng 18 công trên tuyến đê biển, ven biển tỉnh Kiên Giang (hạng mục: công T3-Hòa Điền)	KG	2019-2023	2516 UBND; 31/10/2019	1.484.000	1.484.000	74.400	74.400	80.000			0,0	0,0	60.000	60.000	75,0	75,0	80.000	80.000	100,0	100,0	Đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong tháng 3/2021
2	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp nâng cấp, mở rộng cảng cá đảo Thổ Chu	PQ	2016-2020	2590; 30/10/2015.	154.189	154.189	27.434	27.434	23.000			0,0	0,0			-	-	23.000	23.000	100,0	100,0	Đang triển khai thi công các hạng mục trên bờ (nhà quản lý, đường, hàng rào...)
BB	NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI)								205.000	-	-	0,0	0,0	21.000	21.000	10,2	10,2	205.000	205.000	100,0	100,0	
B	NGÀNH/LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG MÔI TRƯỜNG								205.000	-	-	0,0	0,0	21.000	21.000	10,2	10,2	205.000	205.000	100,0	100,0	
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2021								205.000	-	-	0,0	0,0	21.000	21.000	10,2	10,2	205.000	205.000	100,0	100,0	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	QĐ đầu tư được cấp có thẩm quyền giao KH các năm			Lũy kế từ khởi công đến 31/12/2020		Kế hoạch năm 2021	THTH từ đầu năm đến 01/3/2021		Tỷ lệ (%) thực hiện từ đầu năm đến 01/3/2021		Ước thực hiện từ đầu năm đến 30/4/2021		Ước tỷ lệ (%) thực hiện so với kế hoạch 30/4/2021		Ước thực hiện từ đầu năm đến 31/12/2021		Ước tỷ lệ (%) thực hiện so với kế hoạch 31/12/2021		TIẾN ĐỘ CHI TIẾT DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH
				Số quyết định; ngày, tháng, năm	TMDT		Khối lượng thực hiện	Giá trị cấp phát		Khối lượng thực hiện	Giá trị cấp phát	Khối lượng thực hiện	Giá trị cấp phát	Khối lượng thực hiện	Giá trị cấp phát	Khối lượng thực hiện	Giá trị cấp phát	Khối lượng thực hiện	Giá trị cấp phát	Khối lượng thực hiện	Giá trị cấp phát	
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSTW - ĐP																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Tiểu dự án số 9: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phòng chống xói lở bờ biển và hỗ trợ nuôi trồng thủy sản ở huyện An Minh, An Biên, tỉnh Kiên Giang thuộc dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (MD-ICRSL) - 09 công	AB-AM	2017-2022	1044/QĐ-UBND 06/5/16	736.800	432.960	158.958	158.958	135.000			0,0	0,0	21.000	21.000	15,6	15,6	135.000	135.000	100,0	100,0	Đang triển khai thi công 09 công, dự kiến trong quý II/2021 sẽ hoàn thành. Đã bàn giao mặt bằng 10km cho đơn vị trúng thầu để triển khai thi công và đang triển khai các gói thầu sinh kế.
2	Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Kiên Giang (VnSAT)	TT	2018-2022	2731; 10/11/2015; 1100; 15/5/2019	313.499	111.220	47.193	47.193	70.000			0,0	0,0			-	-	70.000	70.000	100,0	100,0	Các triển khai các gói thầu xây lắp và đang chuẩn bị mời thầu các gói thầu xây lắp tiếp theo
<b>NGUỒN VỐN ĐỊA PHƯƠNG</b>									160.230	8.363	8.168	5,2	5,1	20.000	20.000	12,5	12,5	160.230	160.230	100,0	100,0	
<b>VỐN BÓ TRÍ ĐẦU TƯ THEO NGÀNH, LĨNH VỰC VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM</b>									160.230	8.363	8.168	5,2	5,1	20.000	20.000	12,5	12,5	160.230	160.230	100,0	100,0	
<b>I Ngành, lĩnh vực Nông nghiệp</b>									120.500	8.363	8.168	6,9	6,8	11.000	11.000	9,1	9,1	120.900	120.900	100,0	100,0	
<b>(1) Các dự án dự chuyển tiếp sang kế hoạch giai đoạn 2021-2025</b>									120.500	8.363	8.168	6,9	6,8	11.000	11.000	9,1	9,1	120.900	120.900	100,0	100,0	
1	Dự án cấp nước tập trung trên địa bàn nông thôn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020	TT	2013-2023	2409; 30/10/2018	96.346	96.346	60.881	60.881	15.000	5.499	5.499	36,7	36,7	7.500	7.500	50,0	50,0	15.000	15.000	100,0	100,0	
2	Dự án nâng cấp mở rộng Trạm cấp nước xã Nam Thái và mở rộng tuyến ống HTCN liên xã huyện An Biên	AB	2019-2020	2526; 31/10/2019	59.984	59.984	25.000	25.000	30.900			0,0	0,0			-	-	30.900	30.900	100,0	100,0	Đang triển khai thi công từ đầu năm 2021
3	Trạm cấp nước U Minh Thượng, huyện UMT, tỉnh Kiên Giang	UMT	2019-2021	2527; 31/10/2019	30.000	30.000	8.500	8.500	20.000			0,0	0,0			-	-	20.000	20.000	100,0	100,0	Đang triển khai thi công từ đầu năm 2022
4	Trạm cấp nước liên xã Vĩnh Phong-Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận	VT	2019-2021	2525; 31/10/2019	37.000	37.000	8.500	8.500	25.000			0,0	0,0			-	-	25.000	25.000	100,0	100,0	Đang triển khai thi công từ đầu năm 2023
5	Trụ sở làm việc Trung tâm nước sạch VSMT nông thôn Kiên Giang	RG	2019-2021	376; 30/10/2019 SKH	14.998	14.998	8.511	8.511	5.000	2.864	2.669	57,3	53,4	3.500	3.500	70,0	70,0	5.000	5.000	100,0	100,0	
6	Tiểu dự án số 9: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phòng chống xói lở bờ biển và hỗ trợ nuôi trồng thủy sản ở huyện An Minh, An Biên, tỉnh Kiên Giang thuộc dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (MD-ICRSL) - 09 công	AB-AM	2017-2022	1044/QĐ-UBND 06/5/16	736.800	109.373			25.000			0,0	0,0			-	-	25.000	25.000	100,0	100,0	Như trên
<b>II Chỉ đầu tư từ nguồn vay lại, trả nợ gốc</b>									39.330	-	-	0,0	0,0	9.000	9.000	22,9	22,9	39.330	39.330	100,0	100,0	
<b>(1) Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2021</b>									39.330	-	-	0,0	0,0	9.000	9.000	22,9	22,9	39.330	39.330	100,0	100,0	
1	Vốn Chính phủ vay của nước ngoài về cho địa phương vay lại. Trong đó: - Tiểu dự án số 9: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phòng chống xói lở bờ biển và hỗ trợ nuôi trồng thủy sản ở huyện An Minh, An Biên, tỉnh Kiên Giang thuộc dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (MD-ICRSL) - 09 công	AB-AM	2017-2022	1044/QĐ-UBND 06/5/16	736.800	109.373			39.330			0,0	0,0	9.000	9.000	22,9	22,9	39.330	39.330	100,0	100,0	Như trên