

## THÔNG BÁO

### **Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chín tại buổi làm việc với UBND huyện Hòn Đất và các sở, ngành có liên quan để kiểm tra về đầu tư công năm 2020 của huyện Hòn Đất**

Ngày 21 tháng 10 năm 2020; tại UBND huyện Hòn Đất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chín đã chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Hòn Đất và các sở, ngành có liên quan để kiểm tra về đầu tư công năm 2020 của huyện Hòn Đất.

Tham dự buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh, có sự tham dự của lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Kiên Giang, Ban Kinh tế và Ngân sách – HĐND tỉnh và Bí thư Huyện ủy Hòn Đất.

Sau khi nghe Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất báo cáo, đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc; nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các sở, ngành dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chín đã có ý kiến kết luận buổi làm việc như sau:

#### 1. Về tình hình chung:

Qua báo cáo của UBND huyện Hòn Đất về tình hình thực hiện đầu tư công 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ còn lại của 3 tháng cuối năm 2020 (Báo cáo số 204/BC-UBND ngày 09/10/2020); UBND tỉnh thống nhất với báo cáo của UBND huyện Hòn Đất và các ý kiến phát biểu bổ sung của UBND huyện Hòn Đất, của đại biểu dự họp.

Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ của huyện: nhìn chung, việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như ngân sách, đầu tư công năm 2020 của huyện Hòn Đất trong điều kiện có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; bên cạnh đó trong những tháng đầu năm có nhiều các sự kiện diễn ra như Đại hội Đảng bộ các cấp cũng có tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ của huyện.

Kết quả thực hiện của huyện cho thấy UBND huyện Hòn Đất cũng đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo việc triển khai công tác ngân sách, đầu tư công của năm

2020 cũng đạt nhiều kết quả. Theo báo cáo, khối lượng hoàn thành đạt của huyện đạt 59,6%, giải ngân đạt 49,6% kế hoạch vốn.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại chưa đạt so với yêu cầu của kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh; tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh là trên 52% và kết quả thực hiện của huyện 11/15 huyện, thành phố.

Một số lĩnh vực thực hiện còn chậm, làm ảnh hưởng đến kết quả giải ngân của huyện như: công tác chuẩn bị đầu tư chưa được thực hiện tốt, chưa sát dẫn đến phải điều chỉnh; vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; một số dự án chưa lựa chọn được đơn vị thi công; việc bố trí vốn còn phân tán, dàn trải, có công trình hoàn thành nhưng lại không được bố trí vốn. Công tác quyết toán của huyện có nhiều cố gắng nhưng còn nhiều dự án hoàn thành chưa lập hồ sơ, báo cáo thanh quyết toán (18 công trình, dự án).

Việc điều chuyển vốn, UBND huyện cũng phải xem lại để sử dụng đảm bảo mục tiêu yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ để tăng tỷ lệ giải ngân

Để triển khai tốt nhiệm vụ, ngoài các nhiệm vụ đã đề ra, UBND huyện Hòn Đất cần lưu ý, tập trung một số công việc sau:

1. Tiếp tục rà soát các dự án, công trình để có hướng đề xuất điều chuyển vốn, trong đó bao gồm cả vốn kéo dài và phải phân đầu giải ngân đạt tỷ lệ là 100% sau khi điều chuyển; trong đó lưu ý năm 2020 là năm kết thúc của trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, do đó nếu vốn bố trí năm 2020 không giải ngân hết sẽ không được chuyển sang giai đoạn sau, việc chuyển sang giai đoạn sau sẽ gây áp lực cho việc bố trí vốn giai đoạn 2021 – 2025. Sau rà soát, nếu UBND huyện Hòn Đất có nhu cầu bổ sung vốn thì có văn bản đề xuất. Lưu ý, việc đề xuất bổ sung vốn chỉ bố trí cho dự án, công trình có tiến độ, không bố trí cho công trình khởi công mới.

2. UBND huyện Hòn Đất tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quyết toán, tất toán tài khoản; dự án nào có khả năng kết thúc, tất toán trong năm 2020 thì tập trung tất toán, không để kéo dài sang năm 2021.

3. Đến thời điểm hiện tại, vốn của huyện còn hơn 40 tỷ đồng trong khi năm 2020 chỉ còn 02 tháng là kết thúc; do đó, nhiệm vụ còn rất nặng nề; yêu cầu UBND huyện Hòn Đất rà soát, làm việc cụ thể với nhà thầu, đơn vị thi công để xây dựng lịch, kế hoạch đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tiến độ thi công; công trình nào có khả năng kết thúc, tập trung đẩy tiến độ, kết thúc trong năm 2020.

4. Đối với việc chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư công năm 2021, trung hạn 2021 – 2025: UBND huyện Hòn Đất cần rà soát, chuẩn bị cho tốt; trong đó lưu ý

sắp xếp, bố trí có sự ưu tiên và lưu ý cho các xã xây dựng nông thôn mới theo chỉ tiêu của nhiệm kỳ Đại hội Đảng.

Về các kiến nghị của UBND huyện Hòn Đất:

1. Kiến nghị về điều chuyển vốn: UBND tỉnh thống nhất chủ trương theo đề nghị, cho phép điều chuyển cả vốn chuyển nguồn. Sau rà soát, điều chuyển nếu UBND huyện Hòn Đất có nhu cầu bổ sung vốn thì có văn bản đề xuất.

2. Kiến nghị về phân bổ vốn đầu tư giao thông nông thôn: chấp thuận chủ trương, UBND huyện Hòn Đất phải chuẩn bị các bước, xem xét và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên; trên cơ sở đó, báo cáo cơ quan chức năng đề xuất UBND tỉnh.

3. Kiến nghị về đầu nối Quốc lộ 80 và đường đê biển, các trục quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội: giao Sở Giao thông vận tải rà soát quy hoạch đề đề xuất; các hạng mục đầu nối khác có thể xem xét, gắn với việc đầu tư giao thông nông thôn liên xã.

4. Đề xuất xây dựng các cầu: giao Sở Giao thông vận tải làm việc cụ thể với UBND huyện Hòn Đất, trong đó phải cụ thể vốn bố trí bổ sung thêm hoặc trong phần vốn phân bổ theo tiêu chí cho huyện đề đề xuất.

5. Đề nghị điều chỉnh bổ sung cho các dự án hoàn thành nhưng chưa bố trí vốn: UBND huyện rà soát các nguồn vốn để thực hiện điều chuyển trong nội bộ hoặc báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư đề đề xuất UBND tỉnh.

6. Đầu tư khu dịch vụ nghỉ dưỡng tại khu vực Hòn Quéo: hiện nay chủ trương cho thuê môi trường rừng đang dừng lại, do đó UBND tỉnh sẽ xem xét khi chủ trương dừng được tháo dỡ.

Đối với kiến nghị về thiết lập hành lang biển: hiện nay cơ quan chức năng của tỉnh đang triển khai đề trình UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; do đó, UBND huyện Hòn Đất phải rà soát, những nơi nào thấy không cần thiết lập hành lang biển thì UBND huyện Hòn Đất làm việc cụ thể với Sở Tài nguyên và Môi trường đề đề xuất.

7. Về công tác đấu thầu: UBND huyện Hòn Đất nghiên cứu các quy định của pháp luật về đấu thầu để thực hiện và việc thực hiện lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo với yêu cầu đặt ra; do đó, UBND huyện Hòn Đất cần kiện toàn, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức trong các tổ tư vấn, lập hồ sơ mời thầu, xét thầu...


Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn, nâng cao năng lực cho các chủ đầu tư, cán bộ đối với các công tác có liên quan về đấu thầu.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chín; Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, UBND huyện Hòa Đất biết để thực hiện. /.

**Nơi nhận:**

- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành dự họp;
- LĐVP, P KT;
- Lưu: VT, nkguyen.

**CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Huỳnh Vĩnh Lạc**